

Стан виконання робіт та вибірка коштів станом на 13.11.2015 р.

Прогнозний термін закінчення робіт -

для Контракту 2.1 - 20 листопада 2015 року

для Контракту 2.2 - 30 листопада 2015 року



Стан виконання робіт за Контрактом 2.1

<p style="text-align: center;">Лот 2.1 (км 210+000-км 220+782)</p>	<p style="text-align: center;">Лот 2.2 (км 228+000-км239+317)</p>	<p style="text-align: center;">Лот 2.3 (км 258+000-км 275+000)</p>
<p>Розробка рослинного ґрунту -96662м2- 100%;</p> <p>Відсіпання недобірним та привозним ґрунтом насипу - 300994м2- 99%;</p> <p>Влаштування додаткового шару основи з відсіву - 181996м2 - 67%;</p> <p>Влаштування основи дорожнього одягу з ЩПС С-5 147872м2 - 72%;</p> <p>Влаштування основи з С-7 - 150240 м2;</p> <p>Фрезерування існуючого покриття - 81782м2 - 83,5%;</p> <p>Влаштування а/б основи - 234473м2 - 84%;</p> <p>Влаштування а/б звязуючого - 234473м2 - 84%; випуск а/б - 91171т - 65%.</p>	<p>Розробка ґрунту загального характеру - 619973м3 - 90,7%;</p> <p>Розробка рослинного ґрунту під виємку - 159280м3 - 98%;</p> <p>Відсіпання недобірним та привозним ґрунтом - 447865м3 - 98%;</p> <p>Влаштування додаткового шару основи з відсіву - 214911м2 - 100%;</p> <p>Влаштування основи ЩПС С-5 - 184516м2 - 87%;</p> <p>Влаштування основи з ресайклінгу - 85798м2 - 78%;</p> <p>Влаштування а/б основи - 163339м2 - 54%;</p> <p>Влаштування а/б звязуючого - 156236 м2 - 51%; Випуск а/б 55177м2 - 36%.</p>	<p>Розробка ґрунту під виємку - 917302м3 - 99%;</p> <p>Відсіпання насипу - 1008813м3 - 100%;</p> <p>Влаштування шару основи з відсіву - 484629м2 - 89%;</p> <p>Влаштування основи з С-7 - 345435м2 - 88%;</p> <p>Влаштування основи з С-5 - 419590 м2 - 87%;</p> <p>Фрезерування покриття - 149020 м2 - 100%;</p> <p>Влаштування а/б основи - 302708м2 - 80%; Влаштування а/б звязуючого - 278632м2 - 68%;</p> <p>Випуск а/б - 111000т - 49%.</p>

Стан виконання робіт за Контрактом 2.2

Лот 2.4 (км 282+000-км 300+550)	Лот 2.5 (км 300+550-км323+000)	Лот 2.6 (км 329+050-км333+250)
<p>Розробка рослинного ґрунту під виемку - 330749м3 - 91%;</p> <p>Розробка ґрунту під виемку - 830341м3 - 98%;</p> <p>Відсіпка насипу - 732110 м3 - 96%;</p> <p>Влаштування ЩПС С-7 - 372987м2 - 77%;</p> <p>Влаштування шару ЩПС С-5 - 392031м2 - 81%;</p> <p>Підстиляючий шар із шлакового щебня - 661647м2 - 89%; Влаштування а/б основи - 338772м2 - 72%; Влаштування а/б звязуючого - 329290м2 - 70%; Випуск а/б - 128267т - 53%; Розбирання а/б покриття - 184110 - 79%.</p>	<p>Розробка рослинного ґрунту під виемку - 330749м3 - 91%;</p> <p>Розробка ґрунту під виемку - 830341м3 - 98%; Відсіпка насипу - 732110 м3 - 96%; Влаштування ЩПС С-7 - 372987м2 - 77%;</p> <p>Влаштування шару ЩПС С-5 - 392031м2 - 81%; Підстиляючий шар із шлакового щебня - 661647м2 - 89%;</p> <p>Влаштування а/б основи - 338772м2 - 72%;</p> <p>Влаштування а/б звязуючого - 329290м2 - 70%;</p> <p>Випуск а/б - 128267т - 53%;</p> <p>Розбирання а/б покриття - 184110 - 79%.</p>	<p>Основа ЩПС С-5 -31435 м2- 98%;</p> <p>Основа із відсіву- 39144 м2 -98%;</p> <p>Регенерація - 116748м2;</p> <p>Аб основа- 108324м2 - 95%;</p> <p>АБ- звязуючий - 106144м2- 96%</p> <p>Випуск аб- 48085т;</p> <p>Фрезерування - 55406м2</p>

Стан вибірки коштів за Контрактами 2.1-2.2

Контракти	Вартість контракту, дол.США	Стан вибірки за контрактом, дол.США	Відсоток вибірки
Контракт 2.1	126 379 500,16	102 436 136,33	81,1
Контракт 2.2	121 117 719,76	95 180 454,72	78,6