

# Стан виконання робіт та вибірка коштів станом на 30.10. 2015 р.

**Прогнозний термін закінчення робіт -**

для Контракту 2.1 - 20 листопада 2015 року

для Контракту 2.2 - 30 листопада 2015 року



## Стан виконання робіт за Контрактом 2.1

### Лот 2.1

Розробка рослинного ґрунту -100%;  
Відсіпання недобірним та привозним ґрунтом насипу - 97,5%;  
Влаштування додаткового шару основи з відсіву - 67%;  
Влаштування основи дорожнього одягу з ЩПСС-72%;  
Влаштування основи з С-7 - 150240 м2;  
Фрезерування існуючого покриття -83,5%;  
Влаштування а/б основи - 96%;  
Влаштування а/б звязуючого - 93,3%;  
Випуск а/б - 70%.

### Лот 2.2

Розробка ґрунту загального характеру - 90,7%;  
Розробка рослинного ґрунту під виємку - 96,3%;  
Відсіпання недобірним та привозним ґрунтом - 98,3%;  
Влаштування додаткового шару основи з відсіву -100%;  
Влаштування основи ЩПС С-5 - 75,2%;  
Влаштування основи з ресайклінгу - 78%;  
Влаштування а/б основи - 52,7%;  
Влаштування а/б звязуючого -46,3%;  
Випуск а/б - 35%.

### Лот 2.3

Розробка ґрунту під виємку - 99%;  
Відсіпання насипу - 99%;  
Влаштування шару основи з відсіву - 75%;  
Влаштування основи з С-7 - 88%;  
Влаштування основи з С-5 2 - 86%;  
Фрезерування покриття - 100%;  
Влаштування а/б основи- 80%;  
Влаштування а/б звязуючого - 68%;  
Випуск а/б - 49%

## Стан виконання робіт за Контрактом 2.2

### Лот 2.4

Розробка рослинного ґрунту під виємку - 201349м3 - 55%;  
Розробка ґрунту під виємку - 667791м3 - 78%; Відсіпка насипу - 646610 м3 - 85%;  
Влаштування ЩПС С-7 - 366675м2 - 75%; Влаштування шару ЩПС С-5 - 389270м2 - 80%; Підстиляючий шар із шлакового щебня - 642493м2 - 86%; Влаштування а/б основи - 314588м2 - 67%;  
Влаштування а/б звязуючого - 310471м2 - 66%; Випуск а/б - 120011т - 49%.

### Лот 2.5

Прибирання загального характеру - 23га - 100%; Вирубубання дерев - 5925шт - 98%; Розробка ґрунту під виємку - 161029м3 - 92%; Відсіпка насипу - 165957м3 - 65%; Влаштування шару з дрібнозернистого а/б - 4121м2 - 18%;  
Влаштування а/б основи - 542937м2 - 99%; Влаштування а/б звязуючого - 548812м2 - 100%; Влаштування ЩМА - 526079 м2 - 96%; Випуск а/б - 271702т - 98%; Встановлення барєрного огороження - 26527м.п. - 55%;  
Встановлення опор освітлення - 11 шт

### Лот 2.6

Основа ЩПС С-5 -31435 м2-98%;  
Основа із відсіву- 39144 м2 -98%;  
Регенерація - 116748м2; АБ основа- 108324м2 - 95%;  
АБ- звязуючий - 106144м2-96%  
Випуск аб- 48085т;  
Фрезерування - 55406м2

## **Загальний стан виконання робіт за Контрактом 2.1 – 82,2%**

**(Лот 1 – 87,8% Лот 2 – 78,0% Лот 3 – 80,8%)**

**Нагляд за виконанням робіт за Контрактом 1 здійснює IRD Engineering.**

**Вартість контракту (зі змінами) - 3 095 901,41 дол. США.**

**Сплата на послуги (станом на 30.10.2015) - 2 754 076,00 дол. США.**

## **Загальний стан виконання робіт за Контрактом 2.2 – 89,7%**

**(Лот 4 – 74,1% Лот 5 – 95,0% Лот 6 – 100%)**

**Нагляд за виконанням робіт за Контрактом 2 здійснює Egis International.**

**Вартість контракту (зі змінами) - 1 995 069,84 дол. США.**

**Сплата на послуги (станом на 30.10.2015) - 1 555 914,56 дол. США.**

## Стан вибірки коштів за Контрактами 2.1-2.2

<b>Контракти</b>	<b>Вартість контракту, дол.США</b>	<b>Стан вибірки за контрактом, дол.США</b>	<b>Відсоток вибірки</b>
<b>Контракт 2.1</b>	126 379 500,16	97 976 568,27	77,5
<b>Контракт 2.2</b>	121 117 719,76	90 737 923,69	74,9