



БУДІВНИЦТВО СУЧАСНОГО ЛІКУВАЛЬНО-  
ДІАГНОСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ДИТЯЧОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ  
ЛІКАРНІ "ОХМАТДИТ"

СТАНОМ НА 03.12.2015



ЦЕНТР ПРОЗОРОСТІ  
БУДІВНИЦТВА

# ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

- **Замовник контракту – ДП «Укрмедпроектбуд»**
- **Генпідрядник контракту – ТОВ «Альтіс – Констракшн»**
- **Адреса будівництва – м. Київ, вул. Чорновола, 28/1**
- **Вартість будівельно – монтажних робіт - 280 114 284,97 грн . в тч ПДВ. (ціна динамічна)**
- **Вартість поставки і монтажу обладнання - 109 865 278,82 грн. в тч ПДВ.**
- **Термін виконання робіт – до 25.12.15 (за умови виконання всіх прийнятих зобов'язань)**
- **Термін поставки обладнання – не пізніше 29 липня 2016 р. (за умови виконання всіх прийнятих зобов'язань)**



**ЦЕНТР ПРОЗОРОСТІ  
БУДІВНИЦТВА**

# ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СТАНУ БУДІВНИЦТВА

- Робота комісій з проведення обстеження стану будівлі та інженерних систем
- Організовано проведення 16 експертиз в робочих комісіях
  - 14.11.15 р. розпочато опоряджувальні роботи
  - 02.12.15 р. розпочато влаштування системи опалювання, вентиляції та кондиціонування
  - 02.12.15 р. розпочато влаштування каркасів буронабивних паль
- 02.12.15 р. – початок робіт з внутрішніми перегородками з гіпсокартону



ЦЕНТР ПРОЗОРОСТІ  
БУДІВНИЦТВА

# РЕЄСТР РОБОЧИХ КОМІСІЙ З ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ БУДІВЛІ ТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ

№	Напрямок роботи	Початок роботи комісії	Завершення роботи комісії	Надання звіту по результату комісії	Початок виконання робіт
1	Опоряджувальні роботи (блок Д)	10.11.2015	12.11.2015	13.11.2015	14.11.2015
2	Системи опалювання, вентиляції та кондиціонування (блок Д)	23.11.2015	27.11.2015	01.12.2015	02.12.2015
3	Покрівлі будівлі	23.11.2015	27.11.2015	01.12.2015	з 07.12.2015
4	Парапети покрівлі	27.11.2015	30.11.2015	30.11.2015	
5	Конструкція бункеру лінійного прискорювача	11.11.2015	25.11.2015	07.12.2015	
6	Стяжки на підлогах (блок Д)	23.11.2015	4 тижні		



**ЦЕНТР ПРОЗОРОСТІ  
БУДІВНИЦТВА**

# РЕЄСТР РОБОЧИХ КОМІСІЙ З ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ БУДІВЛІ ТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ

№	Напрямок роботи	Початок роботи комісії	Завершення роботи комісії	Надання звіту по результату комісії	Початок виконання робіт
7	Конструкція механізмів відкриття дверей в бункер	19.11.2015	19.11.2015	03.12.2015	
8	Фасади світлопрозорі	23.11.2015	6 тижнів		
9	Фасади вентилявані	23.11.2015	6 тижнів		
10	Заземлення чутливої апаратури	12.11.2015	26.11.2015	02.12.2015	
11	Системи протипожежної безпеки (блок Д)	13.11.2015	20.11.2015		



# РЕЄСТР РОБОЧИХ КОМІСІЙ З ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ БУДІВЛІ ТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ

№ комісії	Напрямок роботи	Початок роботи комісії	Завершенн я роботи комісії	Надання звіту по результату комісії	Початок виконання робіт
12	Системи електропостачання та освітлення (блок Д)	16.11.2015	30.11.2015		
13	Системи водопостачання та каналізації (блок Д)	17.11.2015	24.11.2015		
14	Системи слаботочні (блок Д)	17.11.2015	24.11.2015		
15	Каркаси буронабивних паль (блок Д)	23.11.2015	27.11.2015	01.12.2015	02.12.2015
16	Внутрішні перегородки з гіпсокартону (блок Д)	23.11.2015	27.11.2015	01.12.2015	02.12.2015

