

Стан виконання робіт та вибірка коштів станом на 2.10.2015 р.

**Прогнозний термін закінчення робіт-листопад
2015 р.**

Стан виконання робіт за Контрактом 2.1

Лот 2.1	Лот 2.2	Лот 2.3
<p>Зняття рослинного ґрунту - 84712м3 - 94%; Виїмка - 75084 м3 -10%; Насип- 532254м3- 84%; Основа із відсіву - 158611м2- 58%; Основа із щпс М40- 86530м2- 41%; Основа із щпс С-5 - 106619м2 - 53%; АБ основа - 90490м2 - 37%; А/б зв'язуючий - 82832м2 - 35%; Випуск а/б- 32175т- 26%</p>	<p>Зняття рослинного ґрунту- 78046м3 - 98%; Розробка рослинного ґрунту під виїмку - 78146м3-98%; Насип - 81842м3-79%; Основа із відсіву - 24278 м2- 61%; Основа із щпс М40-67348м2- 26%; Основа із щпс С-5-62317м2- 26%; АБ основа - 129804м2 -20%; Зв'язуючий шар-132326 м2 - 16%; Випуск а/б - 39485 т - 25%</p>	<p>Зняття рослинного ґрунту - 249499 м3 - 93%; Розробка виїмки -931202 м3 -100%; Насип- 957272м3- 94%; Основа із відсіву- 247239м2 - 39%; Основа із ЩПС С-5 -145545 м2 -34%; Основа із ЩПС С-7 - 142235м2 - 40%; АБ основа -284708м2 - 75%; Зв'язуючий шар -2608522 м2 - 64%; випуск а/б- 104148 т - 46%; фрезерування- 144160 м2- 99%</p>

Стан виконання робіт за Контрактом 2.2

Лот 2.4	Лот 2.5	Лот 2.6
<p>Розробка росл.грунту- 168299м3- 46%;</p> <p>Виїмка- 549141м3- 64%;</p> <p>Насип- 509085м3-75%;</p> <p>Влаштування С-7 - 263116м2 - 64%;</p> <p>Влаштування С-5 - 271526м2 - 56%;</p> <p>Влаштування а/б звязуючого - 234406м2 - 25%;</p> <p>А/Б основи - 234409м2 - 50%;</p> <p>випуск а/б - 90121т -36%.</p>	<p>Розробка рослинного ґрунту - 62673 м3 - 71%;</p> <p>Виїмка - 160426м3- 92%;</p> <p>Насип- 106551м3- 55%;</p> <p>Основа С-7 М-40 - 1294254 м2 - 100%;</p> <p>Основа ЩПС С-5 - 193095м2- 73%;</p> <p>Основа із шлаку- 199194м2 - 85%;</p> <p>Регенерація - 490123м2 - 100%;</p> <p>Аб основа- 542594м2 - 93%;</p> <p>АБ- звязуючий - 548560м2 -80%; ЩМА-20 - 522950м2 - 53%;</p> <p>Випуск аб- 271373т-95% Фрезерування - 415592м2 -100%; Бордюри - 7,0 км;</p> <p>Розмітка різних типів - 64км;</p> <p>Огородження - 25км</p>	<p>Розробка рослинного ґрунту -6569м3 - 50% ;</p> <p>Виїмка -12433 м3- 50%;</p> <p>Основа ЩПС С-5 -31435 м2- 98%;</p> <p>Основа із відсіву- 39144 м2 -98%;</p> <p>Регенерація - 116748м2;</p> <p>Аб основа- 108324м2 - 95%;</p> <p>АБ- звязуючий - 106144м2- 96%</p> <p>Випуск аб- 48085т;</p> <p>Фрезерування - 55406м2</p>

Стан вибірки коштів за Контрактами 2.1-2.2

Контракти	Очікувана вартість, дол.США	Стан вибірки за контрактом, дол.США	Відсоток вибірки
Контракт 2.1	122 844 928,44	97 976 568,27	79,8
Контракт 2.2	117 579 170,33	90 737 923,69	77,2