

ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ НА АВТОМОБІЛЬНІЙ ДОРОЗІ Н-01 КИЇВ-ЗНАМ'ЯНКА (км 14+470 – км 43+345)

в рамках спільного між Україною, ЄІБ та ЄБРР
проекту “Проект покращення транспортно-
експлуатаційного стану автомобільних доріг
на підходах до м. Київ”

ПІДРЯДНИК - ONUR Taahhut Tasimacilik ve Ticaret Limited
Sirketi (Туреччина)

Вартість контракту (від 03.12.2014) - 47 736 743,58 євро.

Початок робіт - 9.04.2015 р.

Завершення контракту (періоду відповідальності за
дефекти) - квітень 2017 р.

Тип контракту- роботи.

ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД - Louis Berger SAS (Франція)

Вартість контракту - 854 200 євро.

Початок робіт - 9.04.2015 р.

Завершення контракту (періоду відповідальності за дефекти) - жовтень 2017 р.

Тип контракту - консультаційний.

АВТОМОБІЛЬНА ДОРОГА Н01 (автомагістраль

національного значення) Київ-Знам'янка,
розпочинається в місті Києві, проходить через його
південний кордон, проходить правобережжям
Дніпра до Знам'янки. Категорія - 1.

ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА ДІЛЯНКИ, що підлягає

капітальному ремонту (включає роботи по дорогах,
мостах, інженерних комунікаціях і допоміжні роботи)
складає **28,6 км**.



Стан виконання робіт за контрактом на 13.11

Розробка рослинного ґрунту - 9,4 тис.м3 - 19,5 %

Розробка ґрунту загального характеру - 12,0 тис.м3 - 29,7 %

Відсипка насипу - 9,4 тис.м3 - 7,1 % Загальне фрезерування - 132,4 тис.м2 - 27,7%

Руйнування цементобетонного покриття - 105,1 тис.м2 -35,8 %

Влаштування основи із ЩПС С-5 - 102,8 тис.м2 - 53,2%

Влаштування основи із ЩПС С-7 - 95,1 тис.м2 - 55,2%

Влаштування основи із ресайклінгового матеріалу - 36,4 тис.м2- 14,7%

Влаштування основи із асфальтобетона - 124,1 тис. м2 - 19,6%

Влаштування зв'язуючого шару із дрібнозернистого асфальтобетона - 40,1 тис. м2 - 9,8%

Влаштування зв'язуючого шару із крупнозернистого асфальтобетона - 70,1 тис. м2 - 21,3%

Фінансові показники проекту станом на 13.11

Тип фінансування - кредит, ЄБРР, ЄІБ.

Відсоток вибірки - 11,8.

Стан вибірки за контрактом - 5 626 383,50 євро.